

설봉초등학교(이천시) 측정일지

측정 일시 2025년 01월 25일 (토요일)

작업장 : 설봉초등학교(이천시) 교사3동 4층

측정 결과	비산 측정 작업				
	시료번호	측정 지점	측정시간(분) (유량(L/min)/포집량(L))	측정 결과 (f/cc, 개/㎤)	검출석면
	1	부지경계선 1	300 (8.76/2,628)	0.000	기준치 미만
	2	부지경계선 2	300 (8.63/2,589)	0.000	기준치 미만
	3	부지경계선 3	300 (8.65/2,595)	0.000	기준치 미만
	4	부지경계선 4	300 (8.72/2,616)	0.000	기준치 미만
	5	위생설비 입구1 (4층 계단실)	60 (8.56/513.6)	0.002	기준치 미만
	6	음압기 배출구1(4층)	60 (8.66/519.6)	0.003	기준치 미만
	7	음압기 배출구2(4층)	60 (8.77/562.2)	0.003	기준치 미만
	8	음압기 배출구3(4층)	60 (8.75/525.0)	0.002	기준치 미만
	9	음압기 배출구4(4층)	60 (8.65/519.0)	0.002	기준치 미만
	10	폐기물반출구1 (4층 계단실)	60 (8.58/514.8)	0.002	기준치 미만

※ 석면배출허용기준 0.01개/㎤ 이하
 ※ 석면폐기물은 석면감리 지도하에 교사3동 2층 미공사구간에 실내보관하여 측정제외 하였음.
 ※ 당일 현장 공시료 (Field blank 2 = 불검출, 특이사항 없음) (총 시료 채취 개수 : 12개)